

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	ปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์สบ้านคูเมือง หมู่ที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง ประชาชนได้รับความสะดวก ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวิจิตรศักดิ์ บ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑	๒๖๑,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๖๑,๐๐๐	กองช่าง
๓.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ซอยเพชรอุ้มเชื่อมซอยเกษตรสมบูรณ์ บ้านหนองสาม หมู่ ๖ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	๘๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๘๙,๐๐๐	กองช่าง
๔.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายยายมี บ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองยางหมู หมู่ที่ ๔ เชื่อมสายบ้านหนองสาม หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๖.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายโคกปราสาท-หนองเพ็ก หมู่ที่ ๕	๑๙๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๗.	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิว จราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คุ่มบ้าน เก่าสายตะวันออก บ้านหนองสาม หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง

๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิคม บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘	๒๗๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๗๗,๐๐๐	กองช่าง
๙.	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว จราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองอีสานเขียวบ้านคูเมือง หมู่ที่ ๑๐	๓๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๐.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนายหงษ์ ทองดี บ้านปราสาทอำนวย หมู่ที่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๑.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย นายแก่น - นายตา บ้านปราสาทอำนวย หมู่ที่ ๑๑	๘๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๘๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๒.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองแสง-หนองสาม บ้านโป่งตึกพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๓๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๓.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายนายคำสิงห์ บ้านโป่งตึกพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๒๐๑,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๔.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองเสือปลา บ้านโป่งตึกพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๖๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๖๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๕.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองแสง บ้านโป่งตึกพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	
๑๖.	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว จราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านหนองสาม หมู่ที่ ๖	๒๗๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การสัญจรในชุมชนมีความ สะดวกมากขึ้น ร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๑๓ ม.	๒๗๑,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๗.	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว จราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กลางบ้าน บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๒	๓๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การสัญจรในชุมชนมีความ สะดวกมากขึ้น ร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ม. หนา ๐.๐๔ ม.	๓๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง

๑๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขวาง บ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ ๓	๓๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกขึ้น ร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๑๘ ม.	๓๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๙.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายคลองตาพรหม บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ ๔	๓๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกขึ้น ร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ๑. ลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่ง กว้าง ๓ ม. ยาว ๒,๐๔๐ ม. ๒. ลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่ง กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔๐ ม. พร้อมงานวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน	๓๓๔,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๒๐.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายนายบุญเรือง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วง	๗๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกขึ้น ร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๖๐ม.	๗๕,๘๐๐	๒๐๐	กองช่าง
๒๑.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหนองหิน เชื่อมคลอง อีสานเขียว บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗	๑๔๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกขึ้น ร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม.	๑๔๓,๘๐๐	๒๐๐	กองช่าง
๒๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายพรหม บ้านหนองม่วง หมู่ ๗	๗๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกขึ้น ร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม.	๗๗,๐๐๐	๐	กองช่าง

๒๓.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกซอยตาน้อย บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒๔.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายยายเสมียน บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘	๑๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกขึ้น ผลตามเป้าหมาย ๑. ถนนดิน กว้าง ๓.๕ ม.ยาว ๑๕๐ ม. ๒. หินคลุก กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๓๕๕ ม.	๑๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒๕.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายยายคักดี บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘	๒๐๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกขึ้น ผลตามเป้าหมาย ๑. ถนนดิน กว้าง ๓.๕ ม.ยาว ๓๐๐ ม. ๒. หินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐๐ ม.	๒๐๘,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๒๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๙ บ้านปราสาททอง	๓๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การสัญจรในชุมชนมีความ สะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๐๐ ม.	๓๒๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๒๗.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายห้วยน้ำลึกหมู่ที่ ๑๐ บ้านคูเมือง	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม.	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง

๒๘.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายคลองตารอด บ้านปราสาทอำนวย หมู่ที่ ๑๑	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ม.ยาว๑,๐๐๐ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมยศ สุขทวี บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านหนอง ตะคร้อ หมู่ที่ ๓	๗๑๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การสัญจรในชุมชนมีความ สะดวกมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม. ยาว๙๐๐ ม.	๗๑๙,๐๐๐	๐	กองช่าง
๓๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ. ๑๔๕-๐๑๐ สายบ้านหนองตะคร้อ เชื่อมบ้าน หนองเทา หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การสัญจรในชุมชนมีความ สะดวกมากขึ้น ร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ ม.ยาว๓,๔๙๐ ม.	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๓๑.	เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๑๔๕-๐๐๒ สายบ้านปราสาท อำนวย หมู่ที่ ๑๑ - บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด การสัญจรในชุมชนมีความ สะดวกมากขึ้น ร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมายกว้าง ๕ ม.ยาว๑,๖๐๐ ม.	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๓๒.	เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๑๔๕-๐๐๗ สายบ้านหนองเต็ง - บ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑ เชื่อม บ้านหนองบัวลี ตำบลไทย สามัคคี	๖๒๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๖๒๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๓.	เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๑๔๕-๐๐๒ สายบ้านปราสาท อำนวย หมู่ที่ ๑๑ - บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘	๒,๘๑๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๒,๘๑๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๔.	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๕.	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๒	๓๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๖.	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๗.	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗ เส้นทางไปอำเภอนองหงส์	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง

๓๘.	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๕๐,๐๐๐	
๓๙.	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๕	๑๕๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๔๐.	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๒ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	๓๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๔๑.	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสาม หมู่ที่ ๖	๓๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประปาได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงระบบประปา	๓๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๔๒.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๔๗๕,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนครบถ้วนตามบัญชีบุคคลตามช่วงอายุของตำบลเมืองฝ้าย ผลตามเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่ได้มาขึ้นทะเบียนได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกต้อง ตามระเบียบครบ ๑๐๐%	๕,๐๓๗,๖๐๐	๕,๔๓๗,๙๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔๓.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๑๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการมาขึ้นทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร ตามระเบียบไว้ครบถ้วนถูกต้อง ผลตามเป้าหมาย ผู้พิการที่ได้มาขึ้นทะเบียนได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการครบ ๑๐๐%	๑,๙๕๔,๔๐๐	๒,๑๘๕,๖๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔๔.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ผู้ป่วยเอดส์ที่มีความประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑,๙๕๔,๔๐๐	๒,๑๘๕,๖๐๐	กองสวัสดิการสังคม

			มาขึ้นทะเบียนและตรวจสอบเอกสารตามระเบียบไว้ครบถ้วนถูกต้อง ผลตามเป้าหมาย ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้มาขึ้นทะเบียนได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ครบ ๑๐๐%			
๔๕.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔๖.	จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เหล่ากาชาดได้ยื่นเสนอโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด ผลตามเป้าหมาย เหล่ากาชาดได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด ถูกต้อง ตามระเบียบ ครบ ๑๐๐%	๑๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม
๔๗.	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔๘.	ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔๙.	อบรมส่งเสริมกิจกรรมการทำขนมไทย	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๕๐.	สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๕๑.	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเลี้ยงและการจัดการตลาดโคเนื้อแบบครบวงจร	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร


			ผลตามตัวชี้วัด ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ศึกษาดูงานการเลี้ยง และการจัดการตลาดโคเนื้อแบบครบวงจร เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน ๖๐ คน			
๕๒.	อบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร
๕๓.	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ในตำบลเมืองฝ้ายมีเด็กเข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๕๔.	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๒๒๕,๘๒๘	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนคิดเป็น ๑๐๐% ผลตามเป้าหมาย สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ ๑,๗๐๐บาท/คน	๒๐๗,๐๖๐	๑๘,๗๖๘	กองการศึกษาฯ
๕๕.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)เด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๔ ศูนย์	๙๗,๒๐๔	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๙๗,๒๐๔	กองการศึกษาฯ
๕๖.	อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เมืองฝ้าย	๑,๑๐๒,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๔๕,๗๐๐	๘๕๖,๘๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๗.	อาหารเสริม (นม)	๑,๑๘๓,๒๗๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐๙,๕๘๐.๙๕	๙๗๓,๖๙๕.๐๕	กองการศึกษาฯ
๕๘.	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง	๓,๓๙๔,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐๓,๙๑๙	๒,๗๙๐,๖๘๑	กองการศึกษาฯ

๕๙.	ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๐.	ส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขัน	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๑.	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติด บ้านหนองย่างหมู	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนประชาชนใน หมู่ที่ ๔, ๗, และ ๘ ที่เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๗,๘,	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๖๒.	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสამัคคีด้านยาเสพติด บ้านหนองเต็ง	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย การจัดการแข่งขันกีฬาในชุมชนบ้านหนองเต็ง	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๖๓.	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีด้านยาเสพติด บ้านหนองสาม หมู่ ๖	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย การจัดการแข่งขันกีฬาในชุมชนบ้านหนองสาม หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๖๔.	อุดหนุนกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติด บ้านฝ้าย	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง ๓ หมู่บ้าน ผลตามเป้าหมาย ประชาชนที่เข้าร่วมในการแข่งขันทั้ง ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑,๔,๑๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๖๕.	อุดหนุนกีฬาสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีในชุมชนบ้านหนองตะคร้อ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง ๓ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ

			ผลตามเป้าหมาย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชนบ้านหนองตะคร้อ			
๖๖.	อุดหนุนจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสงกรานต์ชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดบ้านโคกปราสาท	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๗.	จัดงานประเพณีวิถี ๔ ชนเผ่าตำบลเมืองฝ้าย	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย การรักษาประเพณีวิถี ๔ ชนเผ่า ในตำบลเมืองฝ้าย ให้คงอยู่ตลอดไป	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๖๘.	จัดงานมหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาวชาวอำเภอนองหงส์	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย จัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอนองหงส์มีการนำเสนอสินค้าทางการเกษตรและขบวนแห่	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๖๙.	สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๗๐.	อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลเมืองฝ้าย	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๗๑.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	๒๓๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ สาธารณสุข ๙๐% ผลตามเป้าหมาย ประชาชนในตำบลได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง	๒๓๙,๕๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.
๗๒.	รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.

๗๓.	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๗๔.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๗๕.	จังหวัดสะอาด	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๗๖.	รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๗๗.	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น)	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๗๘.	อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๗๙.	สนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่เข้ารับการช่วยเหลือ ผลตามเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเมืองฝ้ายได้รับการช่วยเหลือจาก ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.
๘๐.	จัดงานรัฐพิธีอำเภอหนองหงส์	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ ผลตามเป้าหมายเพื่อให้พสกนิกร ชาวอำเภอหนองหงส์แสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.

๘๑.	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพูลหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๘๒.	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๘๓.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๑๖๖,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๖๖,๕๐๐	สำนักปลัด อบต.
๘๔.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๑๕๙,๒๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕๙,๒๐๐	กองการศึกษาฯ
๘๕.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๓๖,๓๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๖,๓๐๐	กองการศึกษาฯ
๘๖.	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	๕๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๘๗.	เครื่องพ่นหมอกควัน	๑๑๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๘๘.	เครื่องออกกำลังกาย	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสาวเด่นนภา เทียมเลิศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ 
(นายเสนอ สงครามรอด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย