

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	
							วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ
๑.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบ้าน ปราสาทอำนวย หมู่ที่ ๑๑ ต.เมืองฝ้าย อ. หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด น้ำท่วมขังลดลง ประชาชนได้รับความสะดวก ผลตามเป้าหมาย วางระบายน้ำตามแบบ อบต. กำหนด	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหน้า วัด บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๕ ตำบลเมือง ฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การจราจรใน ชุมชนสะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๙๔,๐๐๐	๑๙๓,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๔ มกราคม ๒๕๖๗	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนิคม บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘ ต.เมืองฝ้าย อ. หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การจราจรใน ชุมชนสะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนอก บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การจราจรใน ชุมชนสะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๕,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๔ มกราคม ๒๕๖๗	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๕.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกและวาง ท่อระบายน้ำขอยบันดาลสุข บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๑๐ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้า ทางการเกษตรมีความสะดวก เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ๑. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม ท่อ ๑ จุด ๒. กว้าง ๔ ยาว ๑๗๐ ม. ท่อ ๑จุด	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านหนอง สาม หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านประชาสามัคคี หมู่ ที่ ๘ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้า ทางการเกษตรมีความสะดวก เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๙๐๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม.	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๗.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบุงค์ บ้านปราสาทอำนวนาย หมู่ที่ ๑๑ ต.เมือง ฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้า ทางการเกษตรมีความสะดวก เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๔๐๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม.	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหนองครก หมู่ที่ ๑๐ บ้านคูเมือง ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้า ทางการเกษตรมีความสะดวก เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม.	๑๐๒,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๙.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายอีสานเขียว บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้า ทางการเกษตรมีความสะดวก เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๐.	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๙ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จำนวน ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ผลตามเป้าหมาย ขยายเขต ไฟฟ้า ตามแบบการไฟฟ้า กำหนด	๔๔๘,๘๐๐	๔๔๘,๗๙๙.๗๓	๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๑.	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จำนวน ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ผลตามเป้าหมาย ขยายเขต ไฟฟ้า ตามแบบการไฟฟ้า กำหนด	๕๐๑,๐๐๐	๕๐๐,๗๑๕.๐๖	๒๘๕	กองช่าง	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑๒.	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ ๓ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประปาได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ผลตามเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๓.	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ ๔ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประปาได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ผลตามเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๔.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนครบถ้วนตามบัญชี บุคคลตามช่วงอายุของตำบลเมืองฝ้าย ผลตามเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่ได้มาขึ้นทะเบียนได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกต้อง ตามระเบียบ ครบ ๑๐๐%	๙,๘๓๓,๘๐๐	๙,๗๖๐,๔๐๐	๗๓,๔๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๕.	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการมาขึ้นทะเบียนและตรวจสอบเอกสารตามระเบียบไว้ครบถ้วนถูกต้อง ผลตามเป้าหมาย ผู้พิการที่ได้มาขึ้นทะเบียนได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการครบ ๑๐๐%	๔,๒๗๐,๘๐๐	๔,๐๒๖,๔๐๐	๒๔๔,๔๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑๖.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้ป่วยเอดส์ที่มี ความประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์มาขึ้นทะเบียน และตรวจสอบเอกสาร ตาม ระเบียบไว้ครบถ้วนถูกต้อง ผลตามเป้าหมาย ผู้ป่วยเอดส์ที่ ได้มาขึ้นทะเบียนได้รับเงินเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ครบ ๑๐๐%	๗๘,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๗.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด กองทุน สวัสดิการชุมชนได้ยื่นเสนอ ขอรับเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของ กองทุนฯ ผลตามเป้าหมาย กองทุน สวัสดิการชุมชนได้เงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ ครบ ๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๘.	จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เหล่ากาชาดได้ ยื่นเสนอโครงการจัดหารายได้ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

		ประชาชนตามภารกิจของเหล่า กาชาด ผลตามเป้าหมาย เหล่ากาชาด ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการ จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสา ธารณกุศลและให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ ของเหล่ากาชาด ถูกต้อง ตาม ระเบียบครบ ๑๐๐%						
๑๙.	ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนทั่วไปใน พื้นที่ตำบลเมืองฝ้าย เข้าร่วม ตามเป้าหมายจำนวน ๖๐ คน ผลตามเป้าหมาย ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมเกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง รายได้อาชีพเสริม ครบ ๑๐๐%	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๐.	อบรมส่งเสริมกิจกรรมการทำขนมไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนทั่วไปใน พื้นที่ตำบลเมืองฝ้าย เข้าร่วม ตามเป้าหมายจำนวน ๕๐ คน ผลตามเป้าหมาย ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมเกิดทักษะความรู้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

		ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรายได้อาชีพเสริมครบ ๑๐๐%						
๒๑.	สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จำนวนเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙๐% ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๒.	ก่อสร้างโรงเรือนศูนย์พืชผักปลอดสารพิษบ้านโปลงดึกพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด โรงเรือนศูนย์พืชผักปลอดสารพิษกันแมลงและระบบน้ำ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างโรงเรือนศูนย์พืชผักปลอดสารพิษ จำนวน ๑ แห่ง	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๓.	อบรมและส่งเสริมให้ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ในตำบลเมืองฝ้าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อบรมให้ความรู้สาคิตการทำปุ๋ยอินทรีย์และการลดต้นทุนการผลิต มีความปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒๔.	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนรู้คิดเป็น ๑๐๐% ผลตามเป้าหมาย สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) อัตราคนละ ๑,๗๐๐บาท/คน	๒๓๕,๐๐๘	๒๐๐,๑๒๔	๓๔,๘๘๔	กองการศึกษา ๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๕.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)เด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๔ ศูนย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เด็กเล็กได้รับการบริหารการศึกษา ๑๐๐ % ผลตามเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เด็กปฐมวัย (๓ - ๕ ปี) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดการศึกษา เช่น ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	๘๙,๕๓๐	๗๑,๖๒๔	๑๗,๙๐๖	กองการศึกษา ๖	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๖.	อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เมืองฝ้าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารกลางวัน คิดเป็น ๑๐๐% ผลตามเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๔ ศูนย์	๑,๑๒๘,๙๖๐	๙๔๔,๘๒๐	๑๘๔,๑๔๐	กองการศึกษา ๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒๗.	อาหารเสริม (นม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของ จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับ อาหารเสริม(นม) คิดเป็น ๑๐๐% ผลตามเป้าหมาย จัดซื้ออาหาร เสริม (นม) จำนวน ๒๖๐ วัน ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ และ โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ในเขต ตำบลเมืองฝ้าย	๑,๒๐๐,๘๔๙	๑,๐๔๐,๕๒๘.๗๖	๑๖๐,๓๒๐	กองการศึกษา ฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๘.	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของ จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับ อาหารกลางวัน คิดเป็น ๑๐๐% ผลตามเป้าหมาย อุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ทั้ง ๔ แห่ง ในเขตตำบลเมือง ฝ้าย จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๒๗๔,๘๐๐	๒,๑๘๑,๘๐๐	๙๓,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๙.	จัดการแข่งขันกีฬาเมืองฝ้ายเกมส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จำนวน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย ประชาชนที่ เข้าร่วมในการแข่งขัน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

๓๐.	ส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬา ท้องถิ่นไทคัพและฟุตบอลมวลชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา ๓๐ คน ผลตามเป้าหมาย จัดส่งทีม นักกีฬาดำบลเมืองฝ้ายเข้าร่วม แข่งขันมหกรรมกีฬาไทคัพ	๓๐,๐๐๐	๑๙,๗๕๐	๑๐,๒๕๐	กองการศึกษา ฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
๓๑.	จัดงานประเพณีวิถี ๔ ชนเผ่าตำบลเมือง ฝ้าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จำนวน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย การรักษา ประเพณีวิถี ๔ ชนเผ่า ในตำบล เมืองฝ้าย ให้คงอยู่ตลอดไป	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
๓๒.	จัดงานมหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาว ชาวอำเภอนองหงส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จำนวน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย จัดกิจกรรม ร่วมกับอำเภอนองหงส์ มีการนำเสนอสินค้าทางการ เกษตรและชบวนแห่	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗
๓๓.	สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จำนวน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย ประชาชนที่ ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา และจัดขบวนแห่เทียน พรรษากวาววัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓๔.	จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ	-	-
๓๕.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับตำบล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละความพึง พอใจของประชาชนที่มี ต่อการให้บริหารสาธารณสุข ๙๐% ผลตามเป้าหมาย ประชาชนใน ตำบลได้รับการดูแลสุขภาพ อย่างทั่วถึง	๑๔๕,๓๐๐	๑๔๕,๓๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๖.	รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกลดลงในช่วง มีนาคมถึงกรกฎาคม ผลตามเป้าหมาย ๑.จัดซื้อทรายอะเบทและ สาร กำจัดยุง ๒.จัดหน่วยบริการออก รณรงค์ควบคุมฉีดพ่นยุงลาย จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๖๐,๐๐๐	๔๖,๖๒๐	๑๓,๓๘๐	สำนักปลัด อบต.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๗.	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ระดับร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชนที่ ได้รับบริการจาก อบต. ผลตามเป้าหมาย ๑.ประชาชนได้รับความ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๖๖	๓๔	สำนักปลัด อบต.	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

		รู้และรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๒.ออกหน่วยบริการฉีด วัคซีนให้กับสุนัข และแมว						
๓๘.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ % มีสุขภาพดี ผลตามเป้าหมาย สนับสนุน งบประมาณในการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๒ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๙.	จังหวัดสะอาด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละความพึง พอใจของประชาชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ผลตามเป้าหมาย ๑๒ หมู่บ้าน จำนวน ๑๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๔๐.	รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จำนวนป่าที่ เพิ่มขึ้นปีละ ๑ แห่ง ผลตามเป้าหมาย จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะอย่าง น้อยปีละ ๑ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔๑.	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด มีจำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐ ของพื้นที่ป่า ผลตามเป้าหมาย ๑. กิจกรรมปลูกทรัพยากรท้องถิ่น ๒. สำรวจและรวบรวมทรัพยากรฯ ๓. ปลูกป่าเพื่อรักษาทรัพยากรท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองส่งเสริมการเกษตร	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๒.	วางท่อส่งน้ำจากหนองเกตุเชื่อมไปยังอ่างเก็บน้ำหนองตะคร้อ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๔๘,๐๐๐	๐	๑๔๘,๐๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-
๔๓.	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๘๕ % ผลตามเป้าหมาย ทัศนศึกษาดูงานทัศนศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารสมาชิก และพนักงาน ลูกจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๗,๑๐๐	๕๒,๙๐๐	สำนักปลัด อบต.	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๔๔.	อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๙๐ คน	๒๕,๐๐๐	๒๒,๘๐๐	๒,๒๐๐	สำนักปลัด อบต.	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

		ผลตามเป้าหมาย จัดอบรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ คณะผู้บริหาร สอบต. พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง						
๔๕.	ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองฝ้าย	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง	-	-
๔๖.	สนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละความพึง พอใจของประชาชนที่เข้ารับ การช่วยเหลือ ผลตามเป้าหมาย ประชาชนใน พื้นที่ตำบลเมืองฝ้ายได้รับ การช่วยเหลือจากศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๗.	จัดงานรัฐพิธีอำเภอหนองหงส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จำนวน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย เพื่อให้พลก นิกรชาวอำเภอหนองหงส์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๘.	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังยา หรือพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละความ พึงพอใจของประชาชนที่ได้ รับการช่วยเหลือ	๕๐,๐๐๐	๒๓,๓๐๐	๒๖,๗๐๐	สำนักปลัด อบต.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗


		ผลตามเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองฝ้าย						
๔๙.	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการให้บริการในช่วงเทศกาล ผลตามเป้าหมาย ตั้งบริการจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงในตำบล	๓๐,๐๐๐	๒๔,๑๖๒	๕,๘๓๘	สำนักปลัด อบต.	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖	๔ มกราคม ๒๕๖๗
๕๐.	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการให้บริการในช่วงเทศกาล ผลตามเป้าหมาย ตั้งบริการจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงในตำบล	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
๕๑.	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าอบรมให้ความรู้เรื่องไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า ผลตามเป้าหมาย สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๕๒.	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด อาคารสำนักงานได้รับการซ่อมแซม	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

		ผลตามเป้าหมาย ติดตั้งผ้า เพดานพร้อมชุดหลอดไฟ ตามแบบที่ อบต.กำหนด						
๕๓.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน ตำบลเมืองฝ้าย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จำนวน ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ผลตามเป้าหมาย ขยายเขต ไฟฟ้า ตามแบบการไฟฟ้า กำหนด	๙๓,๕๐๐.๐๐	๙๓,๓๙๔.๙๕	๑๐๕	กองช่าง	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาย สมยศ สุขทวี บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ ๓ ต.เมือง ฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การจราจรใน ชุมชนสะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๑๙,๐๐๐.๐๐	๗๑๙,๐๐๐.๐๐	๐	กองช่าง	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๕๕.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายคลองตารอด บ้านปราสาทอำนวย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมือง ฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	กองช่าง	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๕๖.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายห้วยหลง บ้านปราสาทอำนวย หมู่ที่ ๑๑ ต.เมือง ฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕๗.	เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๔๕-๐๐๗ สายบ้านหนองเต็ง - บ้านฝ้ายเชื่อม บ้านหนองบัวลี ตำบลไทยสามัคคี	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การจราจรในชุมชนสะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๔,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๒๒๖,๐๐๐	๑,๕๑๓,๐๐๐	๗๑๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.๑๔๕-๐๑๕ สายบ้านหนองตะคร้อ เชื่อม บ้านหนองตาเรียบ-หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะคร้อ ตำบลเมืองฝ้าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การจราจรในชุมชนสะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๒๓๓,๐๐๐	๒,๒๒๐,๐๐๐	๑,๐๑๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.๑๔๕-๐๑๐ สายบ้านหนองตะคร้อ เชื่อมบ้านหนองเทาหมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การจราจรในชุมชนสะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
๖๐.	เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๑๔๕-๐๐๒ สายบ้านปราสาทอานวย หมู่ที่ ๑๑ - บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การจราจรในชุมชนสะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๒๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
๖๑.	เครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เด็กมีพัฒนาการที่ดี ผลตามเป้าหมาย ชี้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง เพื่อการส่งเสริม พัฒนาการของเด็ก	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖๒.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด มีครูภัณฑ์ไว้ใช้ ในการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลตามเป้าหมาย เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน	๓๖,๓๐๐	๓๖,๓๐๐	๐	กองการศึกษา ๑	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๖๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองขวาง บ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การสัญจรใน ชุมชนสะดวกมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
๖๔.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคลองตาพรหม บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๔,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
๖๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายพรหม บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การสัญจรใน ชุมชนสะดวกมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
๖๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๙ บ้านปราสาททอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การสัญจรใน ชุมชนสะดวกมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

๖๗.	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายห้วยน้ำลึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านคูเมือง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัดการขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมายกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
-----	---	--	---------	---------	-----	---------	------------------------	-------------------

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวเด่นนภา เทียมเลิศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ 
(นายเสนอ สงครามรอด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย